

Sak S 17/16 - «Vikingtidsmuseet på Bygdøy» - prosjektrapport XIII til KHMs styre 13. mai 2016

Nedenstående prosjektrapport XIII redegjør for de viktigste hendelsene i prosjektet fra 1. april til 4. mai 2016.

Møter i rapportperioden

Det har i perioden siden forrige rapport vært holdt 1 ordinært møte i prosjektgruppen (med deltakelse fra UiO/KHM og Statsbyggs prosjektansvarlige).

Det har også vært holdt 1 møte i VTM-prosjektets øverste organ, Prosjektrådet (med deltagelse fra departementene, Statsbygg, UiO og KHM).

Plan- og designkonkurransen

Det kom inn i alt **111** forslag til plan- og designkonkurransen for det nye museet. De tre vinnerne ble:

- 1.premie, AART Architects (Danmark), motto: Naust
- 2.premie, JAJA Architects (Danmark), motto: Vikingtiden på ny
- 3.premie, Arkitekturfabrikken (Norge), motto: Favn

Vinnerne ble presentert på en pressekonferanse 12. april på Vikingskipshuset. Kåringen ble foretatt av Statsråden. Arrangementet var et samarbeid mellom Statsbygg, UiO og KHM.

Utstilling av vinnerne på Vikingskipshuset

Samtidig med kåringen av vinneren åpnet det på Vikingskipshuset en utstilling med presentasjon av de tre vinnerforslagene samt «innkjøpte prosjekter» og prosjekter med «hederlig omtale». Utstillingen er utviklet i et samarbeid mellom KHMs utstillings- og publikumsseksjon og Statsbyggs kommunikasjonsavdeling.

Avtaler om PG-kontrakter

Statsbygg inngikk 19. april kontrakter med prosjekteringsgruppene for VTM-prosjektet:

- PG1 - tekniske rådgivere: «Hjellnes consult»
- PG2 - sikringsprosjektet: «Brekke og Strand»

UiO har besluttet å finansiere KHMs konservatorressurs inn i sikringsprosjektet.



Forhandlinger med vinnerne - prosess mai-juni

Statsbygg vil i mai/juni gjennomføre forhandlinger med de tre vinnerne med sikte på endelig inngåelse av kontrakt for arkitekt og landskapsarkitekt. Det er lite sannsynlig at andre enn vinneren vil få oppdraget, men det er formelt sett ikke utelukket. Hovedforhandling er berammet til 6.-7. juni, og endelig kontrakt skal være inngått senest 30. juni. Et viktig tema i forhandlingene er bearbeiding av vinnerprosjektet i henhold til merknader i juryrapporten. Et viktig justeringspunkt er trafikkløsningen.

Avklaring av brukerstyr og utstillingsprosjekt - grensesnitt byggeprosjekt/UiO/KHM

I tillegg til selve byggebevilgningen må det avsettes midler til «brukerstyr». For VTM-prosjektet er det enighet om å skille mellom tre typer brukerstyr:

1. Byggintegreert byggestyr - bevilges av KD sammen med byggebevilgning og forvaltes av Statsbygg.
2. Ordinært/løst brukerstyr (møbler o.l.) - bevilges normalt av KD utfra nøkkelberegning. Kan forvaltes både av UiO og KD.
3. Utstyr - utstillingsprosjekt. Dels finansiering over KD-bevilgning, dels over eget utstillingsbudsjett. Forvaltes av KHM.

Endelig grensesnitt må være klargjort senest i løpet av skisseprosjektfasen.

Skisseprosjektfase - justering av arbeidsformer

Arbeidet med skisseprosjektet vil starte opp etter sommeren og vare frem til januar 2017. Det er berammet et oppstartsseminar for skisseprosjektfasen 25. august 2016. Det er lagt opp til god løpende brukermedvirkning fra KHM og UiO. En god brukerorganisasjon er derfor viktig å få på plass. KHM og UiO/EA samarbeider nært for å sikre at dette løses på en hensiktsmessig måte. KHMs brukerorganisasjon er nærmere spesifisert i mandatet for prosjektprogrammet for KHMs leveranser i VTM-prosjektet (se nedenfor).

Revidert fremdriftsplan

Statsbygg har oppdatert fremdriftsplan etter kunngjøringen av arkitektkonkurransen.

Hovedpunktene i planen er:

- Kåring av vinner - April 2016
 - Ferdig skisseprosjekt - Januar 2017
 - Ferdig forprosjekt - November 2017
 - KS2 – Februar 2018
- (Reguleringsplanen må vedtas senest høsten 2017)

- Oppstart detaljprosjekt - Primo 2019
(Forutsatt at prosjektet får startbevilgning i statsbudsjettet for 2019)
- Ferdig detaljprosjekt - Høst 2019
- Byggestart - Primo 2020
- Bygg ferdigstilt - Primo 2022
- Påfølgende prøvedrift, utstillings- og innredningsarbeider før åpning
- Museet åpner for publikum - Primo 2023

Finansiering forprosjektfase

Statsbygg har pr. dato finansiering over KD-budsjettet frem til slutføring av skisseprosjektet. Finansieringsbehovet for forprosjektfasen har blitt spilt inn i tilknytning til revidert nasjonalbudsjett 2016. Det er ingen indikasjon på at KD ikke vil avsette de nødvendige midler for videreføring av prosjektet (senest) over statsbudsjettet for 2017.

Mandat prosjektprogram for KHMs oppfølging av VTM-prosjektet

Det har hele høsten 2015 vært arbeidet med å utarbeide oversikt over de viktigste leveransene KHM skal bringe inn i prosjektet, og å utforme en hensiktsmessig intern organisering som kan sikre god oppfølging av disse. Arbeidet har bl.a. bygget på et erfaringsseminar i september-15 med andre museer som har vært gjennom lignende prosesser, på diskusjoner i brukerstyringsgruppen for VTM-prosjektet, i ledergruppen og med museumsdirektøren. Saken har også vært drøftet med en ny ressursgruppe for prosjektstyring sentralt ved UiO, og i en egen intern workshop 15/4.

Styret vil få saken til behandling på inneværende styremøte (13. mai 2016) i form av et utkast til «mandat for prosjektprogram for KHMs oppfølging av VTM-prosjektet» (se Sak S 18/16).