

Til: Prosjektrådsmøte 14.01.22

Statusrapport Vikingtidsmuseet - Utstillingsprosjektet

07.01.2022

Delprosjekt Utstilling	Beskrivelse	Kommentar/avvik
Fremdrift	Med utgangspunkt i overordnet fremdriftsplan ved oppstart gjennomføringsfase i august 2021.	Iht. fremdriftsplan. Det lages mer spesifikke fremdriftsplaner i delprosjektets prosjektbeskrivelse.
Økonomi	Med utgangspunkt i finansieringssituasjon og overordnet budsjett ved oppstart av gjennomføringsfasen i august 2021.	Iht. budsjett. Det er utarbeidet en utviklingsstrategi for de gavefinansierte publikumsopplevelsene, med beskrivelse av ambisjonsnivåer og prioritering av budsjett for ulike opplevelsesområder. Det er utarbeidet detaljert budsjett for 2022. Periodiserte budsjetter for hele prosjektperioden vil utarbeides sammen med leverandør (planlagt kontrahert april 2022).
Ressurser	Tilgang på ressurser internt og eksternt.	Iht. plan. Det er prekvalifisert tre leverandører for å gi tilbud på de permanente utstillingene, deadline 18. feb. Koordinator for etablering av utstillinger tilsatt, oppstart primo april.

Delprosjekt Formidling, aktiviteter og side- program	Beskrivelse	Kommentar/avvik
Fremdrift	Med utgangspunkt i overordnet fremdriftsplan ved oppstart gjennomføringsfase i august 2021.	Prosjektbeskrivelse under utarbeidelse. Konsepter for formidling rundt laboratorieområde, Undervisnings- og aktivitetsområde ferdigstilles Q1.
Økonomi	Med utgangspunkt i finansieringssituasjon og overordnet budsjett ved oppstart av gjennomføringsfasen i august 2021.	Iht. budsjett. Det er utarbeidet detaljert budsjett for 2022. Budsjetter for hele prosjektperioden utarbeides i prosjektbeskrivelsen.
Ressurser	Tilgang på ressurser internt og eksternt.	Avklaring grensesnitt mot andre delprosjekter under arbeid.

Delprosjekt Kommunikasjon og kommersielle tilbud	Beskrivelse	Kommentar/avvik
Fremdrift	Med utgangspunkt i overordnet fremdriftsplan ved oppstart gjennomføringsfase i august 2021.	Iht. fremdriftsplan. Det lages mer spesifikke fremdriftsplaner i delprosjektets prosjektbeskrivelse.

Økonomi	Med utgangspunkt i finansieringssituasjon og overordnet budsjett ved oppstart av gjennomføringsfasen i august 2021.		Iht. budsjett. Det er utarbeidet detaljert budsjett for 2022.
Ressurser	Tilgang på ressurser internt og eksternt.		Kommunikasjonsrådgiver tilsatt, oppstart primo mars.

Delprosjekt Forskningscenter og laboratorier	Beskrivelse		Kommentar/avvik
Fremdrift	Med utgangspunkt i overordnet fremdriftsplan ved oppstart gjennomføringsfase i august 2021.		Delprosjekt under re-etablering.
Økonomi	Med utgangspunkt i finansieringssituasjon og overordnet budsjett ved oppstart av gjennomføringsfasen i august 2021.		Iht. budsjett. Det er utarbeidet budsjett for 2022.
Ressurser	Tilgang på ressurser internt og eksternt.		Fortsatt noe uavklart ift ressurser i delprosjektet.

Delprosjekt Etablering av driftsorganisasjon	Beskrivelse		Kommentar/avvik
Fremdrift	Med utgangspunkt i overordnet fremdriftsplan ved oppstart gjennomføringsfase i august 2021.		KHMs delprosjekt ikke oppstartet. Pågår prosjekt for å avklare rammer for drift sammen med EA. Mandat for dette er ferdigstilt, rammer for drift avklart sommer 2022.
Økonomi	Med utgangspunkt i finansieringssituasjon og overordnet budsjett ved oppstart av gjennomføringsfasen i august 2021.		Det er utarbeidet budsjett for 2022.
Ressurser	Tilgang på ressurser internt og eksternt.		Uavklart ressursituasjon i delprosjektet.