

Til: Prosjektrådsmøte 9.9.21

Statusrapport SGO-KHM

6.9.2021

Fase	Beskrivelse	Kommentar/avvik
Fase 1	Fjerne glass på veggmontre og Osebergvognen og oppstart 3D dokumentasjon	Ferdigstilt
Fase 2	Opprigging, revisjon og 3D dokumentasjon av Osebergvognen	Påbegynt – Ferdigstilles i september
Fase 3	Monter 10 og 11, 2D/3D slededrag	Påbegynt – Slededrag ferdige
Fase 4	Demontering og pakking av Osebergvogn, områder rundt sledene klargjøres	Påbegynt
Fase 5	Dyrehodestolper og resterende veggmontre	Påbegynt – mindre gjenstander

Oppgaver	Beskrivelse	Kommentar/avvik
Dokumentasjon	3D dokumentasjon	Går noe raskere enn planlagt grunnet forbedret utstyr
	Foto	Arbeid med store og små gjenstander pågår
Revisjon	Sjekke registreringsnummer. Sørge for at alle gjenstander har sitt eget id nr.	Påbegynt
Tilstandsvurdering	Alle gjenstander tilstandsvurderes	Påbegynt
Håndtering og pakking	Mindre gjenstander	Påbegynt
	Småbåter	Ferdigstilt
	Store gjenstander	Påbegynt
Transport og magasinering	Transport til magasin på økern	Ikke påbegynt – i henhold til plan. Første transport planlegges i september
	Transport for utlån (småbåter)	Ikke påbegynt. Utlån av småbåter er avklart. Transport i oktober

Fremdrift	Fremdriftsplan	I henhold til revidert fremdriftsplan, men forsinket oppstart grunnet etablering av klimavegg gjør at prosjektet er forskjøvet frem i tid. Forventet ferdigstilling april 2022
Økonomi	Budsjett SGO-KHM	Mindre budsjettoverskridelser knyttet til fremdrift og forsinket klimatisering av fjerdefløy.